令和６年度実績　道営施設建設事業（公共事業）

NO	地区名	工期 （上段：当初 下段：実績）	総事業費 （百万円）	年度事業費 （百万円）		主要工事内容 （上段：当初、下段：実績）	年度事業内容 （上段：当初、下段：実績）
				当初	実績		
1	朱文別	H27 ～ R6	2,358	563	526	区画整理 79ha、農業用用排水施設 12,297m	区画整理 3.1ha、農業用用排水施設 696m
		H27 ～ R7	2,321			区画整理 79ha、農業用用排水施設 12,297m	区画整理 3.1ha、農業用用排水施設 696m
2	二股第２南	H31 ～ R9	3,774	442	460	区画整理 65ha、用水路 14,219m、排水路 335m	区画整理 7.6ha
		H31 ～ R9	3,991			区画整理 65ha、用水路 14,219m、排水路 335m	区画整理 附帯工１式
3	二股第２北	R2 ～ R10	2,233	240	229	区画整理 88ha、用水路 15,859m	区画整理 7.1ha
		R2 ～ R10	2,354			区画整理 88ha、用水路 15,859m	区画整理 附帯工１式
4	るもい	H30 ～ R7	1,401	206	238	区画整理 49ha、暗渠排水 43ha、用水路 7,834m、排水路 1,095m	区画整理 9ha、暗渠排水 1.7ha
		H30 ～ R8	1,485			区画整理 49ha、暗渠排水 43ha、用水路 7,834m、排水路 1,095m	区画整理 附帯工１式、暗渠排水 1.7ha
5	遠別第２	R2 ～ R7	625	94	85	区画整理 115ha、用水路 1,972m	区画整理 26.7ha
		R2 ～ R7	588			区画整理 115ha、用水路 1,972m	区画整理 1.1ha、用水路 43m
6	大椴子川	R5 ～ R13	3,208	104	92	区画整理 88ha、用水路 1,306m	調査設計１式
		R5 ～ R13	3,276			区画整理 88ha、用水路 1,306m	調査設計１式
7	二股	R6 ～ R14	3,300	90	84	区画整理 113ha、用水路 12,229m、排水路 3,566m	調査設計１式
		R6 ～ R14	3,439			区画整理 113ha、用水路 12,229m、排水路 3,566m	調査設計１式
8	天塩創生	R3 ～ R7	798	143	160	草地整備 430ha、草地造成　6ha	草地整備 56ha
		R3 ～ R8	878			草地整備 430ha、草地造成　6ha	草地整備 29.5ha
9	共栄久光	H29 ～ R6	961	98	158	頭首工 改修 2カ所	頭首工 附帯工１式
		H29 ～ R7	1,118			頭首工 改修 2カ所	頭首工 附帯工１式
10	第一	R6 ～ R9	400	19	16	揚水機場 補強・補修 １式、頭首工補修補強 １式	調査設計１式
		R6 ～ R9	418			揚水機場 補強・補修 １式、頭首工補修補強 １式	調査設計１式
11	北長島	R4 ～ R6	72	18	18	用水路 590m	用水路 190m
		R4 ～ R6	72			用水路 590m	用水路 190m
12	八線沢溜池	R4 ～ R6	205	113	113	堤体補強・補修 １式	堤体 附帯工１式
		R4 ～ R6	205			堤体補強・補修 １式	堤体 附帯工１式
13	樽真布第２	H30 ～ R6	602	102	102	法面補強工 １式、排水トンネル補修工 １式ダム観測施設更新 １式	ダム改修１式
		H30 ～ R6	602			法面補強工 １式、排水トンネル補修工 １式ダム観測施設更新 １式	ダム改修１式
14	丸松１	H30 ～ R7	1,426	232	247	護岸工 410m、消波工 410m	附帯工１式
		H30 ～ R8	1,616			護岸工 410m、消波工 410m	附帯工１式
15	丸松2	R6 ～ R9	570	20	9	護岸工 25m、消波工 25m	調査設計１式
		R6 ～ R9	570			護岸工 25m、消波工 25m	調査設計１式
16	北里1	R3 ～ R10	1,649	248	267	護岸工 415m、消波工 415m	護岸工 60m、消波工 60m
		R3 ～ R10	1,649			護岸工 415m、消波工 415m	護岸工 附帯工１式、消波工 150m
17	沖内	H30 ～ R9	580	169	135	農道　改良・舗装 2,991m	農道　改良 806m　舗装 302m
		H30 ～ R9	35			農道　改良・舗装 2,991m	農道　改良 300m　舗装 431m